

61C

**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**  
**9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली**


विधायक का नाम : श्री गुलाब सिंह

दिनांक : 20.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 49

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर															
क	'अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना'(अमृत) के अंतर्गत जल नेटवर्क तक घरों की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की क्या स्थिति है, और	<p><b>अमृत (शहरी विकास)</b>  अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के अंतर्गत जल नेटवर्क तक घरों की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nos.</th> <th>Amount( In Crores)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Project approved</td> <td>05</td> <td>92.88</td> </tr> <tr> <td>Under Progress</td> <td>02</td> <td>43.76</td> </tr> <tr> <td>Completed</td> <td>02</td> <td>16.95</td> </tr> <tr> <td>Project (s) yet to be started</td> <td>01</td> <td>32.16</td> </tr> </tbody> </table> <p>इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी संलग्न है ।</p>		Nos.	Amount( In Crores)	Project approved	05	92.88	Under Progress	02	43.76	Completed	02	16.95	Project (s) yet to be started	01	32.16
	Nos.	Amount( In Crores)															
Project approved	05	92.88															
Under Progress	02	43.76															
Completed	02	16.95															
Project (s) yet to be started	01	32.16															
ख	कार्यादेश में उल्लिखित समय सीमा के अंदर कितने प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हुई हैं?	<p><b>अमृत (शहरी विकास)</b>  अब तक पच्चीस (25) परियोजनाओं में से चार (04) परियोजनाएं पूरी हो चुकी है ।</p>															

  
R. S. Parmar  
Minister (Urban Development)  
Secy, of NCT of Delhi  
Delhi Secretariat

Details / Status of Projects approved in three SAAPs (2015-16, 2016-17, 2017-18) under Water (Coverage) Sector

3/c  
In Crores

Sr. No.	City	Project Title / Name	Sector	Project Cost (in Rs. Crores)	SAAP Year	Cost of Award	Progress	Estimated Completion	Expenditure	Status	Coverage / Non-Coverage
1	East DMC (DIB)	P/L/J feeder and peripheral water mains in the command of 26.80 ML UGR/BPS, Soma Vihar (AC-70)	Water Supply	38.5	2016-17	28.46	25%	28.02.2019	3.35	Work in Progress	Coverage
2	East DMC (DIB)	P/L/J water supply distribution network in B to G Block Soma Vihar Karawal Nagar (AC-70)	Water Supply	12.24	2016-17	11.34	100%	Work Completed (31.10.2017)	10.79	Completed	Coverage
3	East DMC (DIB)	P/L/J water supply distribution network in village Sabhapur Extended Abadi under, Karawal Nagar (AC-70)	Water Supply	5.266	2016-17	3.56	90%	31.01.2018	2.05	Work in Progress	Coverage
4	East DMC (DIB)	P/L/J water supply distribution network in Shiv Ram Colony, Rajiv Nagar under Karawal Nagar (AC-70)	Water Supply	4.714	2016-17	3.89	100%	Work Completed (28.08.2017)	3.86	Completed	Coverage
5	North DMC (DIB)	P/L/J Feeder main for 8.17 MG capacity MBR at Palla emanating from Rainey wells and Tube wells	Water Supply	32.16	2017-18	.	.	.	.	DPR Approved	Coverage
<b>TOTAL</b>				<b>92.88</b>					<b>20.05</b>		