

Pwd/2019/4903

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

F. No. 11(21)/PWD-II/V.S.Q./2019/St. Q/2717-18

Dated: 25/02/19

To,

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Sectt.,
Delhi-110054.

Sub.: Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 43 raised by Ms. Promila Tokas, Hon'ble MLA for 28.02.2019.

Sir,

Kindly refer to your letter no. F. 11(B-1)VI/2015-20/V.S.Q./Question Branch/1362 dated 18.02.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through email.

Encl: As above

Yours faithfully,



(DEBASIS BISWAL)

DEPUTY SECRETARY (PWD/VS)

F. No. 11(21)/PWD-II/V.S. Q./2019/St. Q/2717-18

Dated: 25/02/19

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD).

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

तारांकित प्रश्न संख्या 43

दिनांक 28.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम: श्रीमती प्रोमिला टोकस

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र०स०.	प्रश्न	उत्तर
क	आर के पुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वसंत विहार में एलिवेटिड रोड के निर्माण का कार्य निर्धारित समय के भीतर न पूरा होने के कारण बताइये;	वसंत विहार में एलिवेटिड रोड के निर्माण का कार्य निर्धारित समय के भीतर न पूरा होने के कारण निम्न प्रकार से है:- 1) पेड़ काटने की अनुमति 2) विभिन्न उपयोगिताओं जैसे बी०एस०ई०एस०, डी०जे०बी०, एम०टी०एन०एल० और आई०जी० एल० का स्थानांतरण 3) एजेन्सी द्वारा धीमी गति से काम करना। सक्षम अधिकारी द्वारा एजेन्सी से देरी से कार्य पूरा करने के कारण हर्जाना/क्षतिपूर्ति रु 27.8 करोड़ लगाया गया है।
ख	यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;	फलाईओवर दिनांक 30.04.2019 तक पूरा होने की उम्मीद है। आवश्यक जांच/परीक्षणों को लेने और सम्बद्ध गतिविधियों को पूरा करने के बाद, इसे 30 जून 2019 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
ग	क्या यह सत्य है कि वसंत विहार इन्कलेव कालोनी की बाउण्ड्री वाल का कुछ हिस्सा एलिवेटिड रोड के स्तम्भ मनाने के लिए तोड़ा जा चुका था जो लोक निर्माणविभाग द्वारा मरम्मत किया जाना था;	जी हाँ।
घ	यदि हाँ, तो दीवार का गिराया गया यह हिस्सा अब तक उनके द्वारा पुनः निर्मित क्यों नहीं किया गया है;	अधिकांश ध्वस्त भागों को बहाल कर दिया गया है। बहुत कम स्थानों को वर्तमान में छोड़ा गया है। जो अगले 30 दिनों में पूरा हो जाएगा।

DEBASIS BISWAL
Deputy Secretary
Public Works Department
Delhi Secretariat
Govt. of NCT of Delhi

ड	क्या यह भी सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की परियोजना डिवीजन द्वारा एकसर्विस रोड बिछाई जानी थी;	जी हॉ। बंसत विहार जंक्शन के बीच सर्विस रोड परियोजना के अन्तर्गत बिछाई गई है।
च	यदि हॉ, तो यह अब तक क्यों नहीं बिछाई गई है; और	बंसत विहार से आरटीआर जंक्शन के सर्विस रोड पर एक लेयर (डी.बी.एम.) पहले ही बिछाई जा चुकी है। अन्तिम लेयर, अन्य कार्य पूर्ण होने व दिल्ली जल बोर्ड का काम पूरा करने के बाद बिछाई जाएगी।
छ	यह सर्विस रोड कब तक बिछाई जाएगी: तथा	दिनांक 30.04.2019 तक बिछाई जाएगी।
ज	आर के पुरम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पैदल पथ सेतु के निर्माण के लिये विभागने कौन-कौन से स्थानों को प्रस्तावित किया है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए।	<p>पैदल यात्रियों के आवागमन हेतु मैट्रो स्टेशन से स्प्रिंग डेल स्कूल एवम् एस0 एम0मार्ग को जोड़ने के लिए स्काईवॉक बनाया जायेगा। इस विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित 4 नग पैदल पथ सेतु प्रस्तावित हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नैलसन मन्डेला मार्ग पर बाबा गगनाथ मन्दिर के पास, इसका टेन्डर 20.02.2019 को प्राप्त हुआ है। 2. बाहरी रिंग रोड पर मोती लाल नहरू कालेज कैम्पस के पास। इसका टेन्डर 20.02.2019 को प्राप्त हुआ है। 3. रावतुला राम मार्ग पर पेट्रोल पम्प के पास। निविदा इस सप्ताह आमत्रित कर दी जाएगी। 4. तमिल संगम मार्ग पर मोहन सिंह मार्केट के पास। इस सप्ताह आमत्रित कर दी जाएगी।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

DEBASIS BISWAL
 Deputy Secretary
 Public Works Department
 Delhi Secretariat
 Govt. of NCT of Delhi
 (देबासीस बिसवाल)
 उप सचिव, (लो०नि०वि०)